

#### Акт № 4

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования Устюженское Устюженского муниципального района Вологодской области, от 20 июля 2018 года

г. Устюжна

29 июля 2020 года

Устюженский муниципальный район, от имени которого действует администрация Устюженского муниципального района в лице комитета по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района, в лице исполняющего обязанности председателя комитета по управлению имуществом Ильиной Яны Витальевны, действующего на основании Положения о комитете по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Устюженского муниципального района от 16 февраля 2012 года № 452, на основании распоряжения администрации Устюженского муниципального района от 11 июня 2015 года № 83-р, именуемое в дальнейшем «Концедент», совместно с заведующим сектора жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района Малясовым Андреем Григорьевичем составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 29 июля 2020 года, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Яковлевское» в дальнейшем именуемое «Концессионер».

Проверяемый период: с 20 июля 2018 года по 01 июля 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения Концессионером обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения и иного имущества в соответствии с целями, установленными соглашением, надлежащей эксплуатацией объекта соглашения.

Произведен визуальный осмотр объекта концессионного соглашения.

Рассмотрена информация Концессионера об исполнении обязательств по концессионному соглашению.

## 2. По результатам контроля выявлено:

2.1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника, не установлено. Объект соглашения находится в исправном состоянии. Проведен текущий ремонт.

2.2. Права владения и пользования Конcessionера (ООО «Яковлевское») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрировано в качестве обременения права собственности Концедента (Устюженский муниципальный район).

## 2.3. Сведения о выполненных работах:

Мероприятие по реконструкции объекта соглашения	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	Объем финансирования по соглашению (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Объем финансирования по соглашению (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Объем финансирования по соглашению (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Объем финансирования по соглашению (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)
Реконструкция оборудования котельной	200,0	255,8	150,0	563,6	150,0	241,7	0,0	0,0
Реконструкция артезианской скважины	0,0	137,0	60,0	56,2	60,0	52,7	60,0	0,0
Реконструкция оборудования станции биологической очистки	0,0	11,3	50,0	28,9	50,0	27,3	120,0	0,0
ИТОГО:	200,0	404,1	260,0	648,7	260,0	321,7	180,0	0,0

## 3. Заключение:

3.1. Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав объекта соглашения и иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1 соглашения;

### 3.2. Мероприятия:

3.2.1. Реконструкция оборудования котельной - **работы выполнены полностью в установленные соглашением сроки (проведен капитальный**


ремонт дымовой трубы, замена циркулярного насоса, текущие ремонт котельной и оборудования котельной);

3.2.2. Реконструкция артезианской скважины - концессионером проведен ремонт системы водоснабжения, работы выполнены полностью. Объем инвестиций запланированный на 2021 год, профинансирован концессионером в 2018 году;

3.2.3. Реконструкция оборудования станции биологической очистки – работы выполнены частично, проведен текущий ремонт.

Концессионеру реализовать мероприятие по реконструкции оборудования станции биологической очистки. Представить информацию об обеспечении соответствия технико-экономических показателей объекта Соглашения в срок до 01.09.2020 .

 Я.В. Ильина

 А.Г. Малясов